

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Podpoglavje 3.4

Terminski plan

NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO – ORMOŽ – MURSKA SOBOTA

ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK

OKVIRNI TERMINSKI PLAN IZVEDBE PROJEKTA POSODOBITEV ŽELEZNIŠKE PROGE PRAGERSKO – ORMOŽ: PROJEKT

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Gantt Chart																
						8	2009				2010				2011				2012			
						Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	Ptuj - Mekotnjak	540 days	Mon 5.5.08	Mon 26.10.09		[Gantt bar from Q2 2009 to Q4 2009]																
2	Izvedba del	540 days	Mon 5.5.08	Mon 26.10.09		[Gantt bar from Q2 2009 to Q4 2009]																
3	vedba v delo	0 edays	Mon 5.5.08	Mon 5.5.08		[Gantt bar from Q2 2009 to Q2 2009]																
4	prilavljalna dela in nabava materiala	90 edays	Mon 5.5.08	Sun 3.8.08	3	[Gantt bar from Q2 2009 to Q3 2009]																
5	Ptuj - Moškajnci	70 edays	Sun 3.8.08	Sun 12.10.08	4	[Gantt bar from Q3 2009 to Q4 2009]																
6	Moškajnci - Cvetkovci	70 edays	Sat 25.10.08	Sat 3.1.09	5FS+14 days	[Gantt bar from Q4 2009 to Q1 2010]																
7	Cvetkovci - Velika Nedelja	28 edays	Sat 24.1.09	Sat 21.2.09	6FS+21 days	[Gantt bar from Q1 2010 to Q2 2010]																
8	Ormož - Pavlovci	21 edays	Sat 14.3.09	Sat 4.4.09	7FS+21 days	[Gantt bar from Q2 2010 to Q3 2010]																
9	Pavlovci - Ivanjkovci	28 edays	Sat 18.4.09	Sat 16.5.09	8FS+14 days	[Gantt bar from Q3 2010 to Q4 2010]																
10	Ivanjkovci - Mekotnjak	35 edays	Sat 6.6.09	Sat 11.7.09	9FS+21 days	[Gantt bar from Q4 2010 to Q1 2011]																
11	Odstranitev propusta v km 22+186	12 edays	Thu 16.7.09	Tue 28.7.09	10FS+5 days	[Gantt bar from Q1 2011 to Q2 2011]																
12	zaključek del	90 days	Wed 29.7.09	Mon 26.10.09	11	[Gantt bar from Q2 2011 to Q4 2011]																

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Podpoglavje 3.5

Dokumentacija na vpogled

Tabela 3.5: DOKUMENTACIJA NA VPOGLED

Zaporedna številka	Številka projekta	NAČRT
1	3535	Nadgradnja proge Pragersko – Ormož – Murska Sobota Odsek Ptuj – Moškanjci
2	3536	Nadgradnja proge Pragersko – Ormož – Murska Sobota Odsek Moškanjci – Cvetkovci
3	7881	Nadgradnja proge Pragersko – Ormož – Murska Sobota Odsek Cvetkovci – Velika Nedelja
4	7882	Nadgradnja proge Pragersko – Ormož – Murska Sobota Odsek Ormož – Pavlovci
5	7883	Nadgradnja proge Pragersko – Ormož – Murska Sobota Odsek Pavlovci – Ivanjковci
6	7884	Nadgradnja proge Pragersko – Ormož – Murska Sobota Odsek Ivanjковci – Mekotnjak
7	3537	Odstanitev prepusta v km 22-186 proge Ormož – Murska Sobota

Dokumentacija je na voljo na vpogled, po predhodni najavi, od 18.02.2008 na naslovu:

Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,
Kopitarjeva ulica 5, SI-2000 Maribor

Odgovorna oseba: g. Bojan Tuš

Številka telefona: +386 2 234 14 21

Številka telefaksa: +386 2 234 14 95